Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 06 по 10 марта 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1311 (капитальный ремонт душевой, в комнате косметический ремонт части потолка, стены прилегающей к душевой)	02.02.2023	07.03.2023	100	Работы завершены.	
2	13	1103 (капитальный ремонт душевой)	10.02.2023	10.03.2023	100	Работы завершены.	
3	13	1203 (капитальный ремонт душевой)	01.03.2023		30	Стены: установка маяков, грунтовка.	
4	15	1208 (капитальный ремонт душевой, ремонт цементной стяжки пола коридора, выборочный ремонт потолка в комнате)	09.03.2023		10	Стены: сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
5	14	1408 (капитальный ремонт душевой)	19.01.2023	06.03.2023	100	Работы завершены.	
6	14	716 (капитальный ремонт душевой, ремонт потолка в туалете)	06.02.2023		85	Капитальный ремонт душевой, ремонт потолка в туалете	
7	14	816 (капитальный ремонт душевой)	06.03.2023		20	Капитальный ремонт душевой комнаты	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
15марта – заливка пола в туалете под установку унитаза, блок №811, общежитие №15

13.03.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)