Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 05 по 09 июня 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	402 (капитальный ремонт душевой, ремонт стен, потолка в туалете, подклейка обоев в комнате.)	15.05.2023		70	Потолок: шпаклёвка, зачистка, грунтовка, покраска. Стены: укладка кафельной плитки на клей. Зачистка швов. Пол: укладка напольной плитки на клей, зачистка швов. Вывоз мусора. <u>Работы в душевой завершены.</u> Туалет: сбивка кафельной плитки	Работы остановлены. Работник в отпуске с 13.06
2	13	502 (капитальный ремонт пола душевой)	01.06.2023		80	Пол: укладка напольной плитки	
3	15	713 (капитальный ремонт душевой, подклейка обоев в комнате, косметический ремонт стен в коридоре)	01.06.2023		30	Стены: сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя. Пол: сбивка напольной плитки, цементной стяжки. Вывоз мусора.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	8	2 этаж, женская душевая	25.05.2023		35	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Частичная облицовка стен плиткой.	
5	8	3 этаж, кухня	01.06.2023		60	Ремонт пола (демонтаж, выравнивание пола, укладка плиткой)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
05 июня – сбивка пришедших в негодность плиток примыкания, установка новых плиток примыкания на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №516, общежитие №23
08 июня – уничтожение плесени, блок №607, общежитие №22
08 июня - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №707, общежитие №22

13.06.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)