Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 06 августа по 10 августа

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	14	714(ремонт душевой)	06.07.18		40	Завоз материала, облицовка кафелем стен	
2	13	801(ремонт душевой)	06.08.18			Демонтаж	Работа остановлена с 07.08.18.
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	14	Блок № 1215	10.07.18	20.08.18	65	Капитальный ремонт жилого блока: -демонтаж -ремонт санузлов -ремонт полов -ремонт жил. помещений -ремонт потолков -замена дверных полотен	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
08-09 августа сварка линолеума, установка плинтусов в главном зале тренажёрного центра, 1 этаж общежитие №13
10 августа установка шведской стенки в главном зале, демонтаж плинтусов, подготовка двух залов тренажёрного центра к ремонту пола, 1 этаж общежитие №13

13.08.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)