Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 07 августа по 11 августа

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	15	1310 (ремонт душевой)	31.07	29.08	70	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	9	С 2-ого по 5-й (правое крыло)	27.07.17		60	Восстановление и ремонт пола и подоконников: гидроизоляционной битумной мастикой, кафельной плиткой по полу и подоконникам, замена сантех.трапов (2-ой этаж), работы по контр-уклону слива в стояк (2-ой этаж). Правое крыло.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

07-11 августа проводились работы по облицовке кафелем стен и пола в бельевой на 1 этаже в общежитии №13, работы завершены
10-11 августа проводились работы по ремонту стены в световом холле на 5 этаже в общежитии №22
10 августа проводились работы по ремонту резинового покрытия на футбольной площадке
11 августа проводились работы по окрашиванию забора на футбольной площадке

14.08.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)