Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 09 января по 12 января

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	14	813 (ремонт душевой)	01.12	22.12	100	*Работы завершены*	
2	14	913 (ремонт душевой)	20.11	11.12	100	*Работы завершены*	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	кухня №2 (этаж 13)	10.01.18	24.01.18	50	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	
2	15	кухня №1 (этаж 8)	10.01.18	24.01.18	40	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
09-12 января проводились работы по окрашиванию потолка, стен в коридоре блока №1310 общежития №15
11-12 января проводились работы по устранению грибка на стенах в коридорах общежития №16
11-12 января проводились работы по оштукатуриванию стен, дверных откосов в общежитии №16

15.01.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)