Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 08 по 12 февраля 2021 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. | | | | | | | |
| 1 | 15 | 1011 (капитальный ремонт блока) - душевая | 21.12.2020 | 12.02.2021 | 100 | Работы завершены. | |
| 2 | 15 | 1011 (капитальный ремонт блока) - туалет | 18.01.2021 | 12.02.2021 | 100 | Работы завершены. | |
| 3 | 15 | 1011 (капитальный ремонт блока) – комната б | 05.10.2020 | | 90 | Потолок: Работы завершены.<br>Стены: Работы завершены.<br>Пол: Заделка трещин в стяжке. | |
| 4 | 15 | 1011 (капитальный ремонт блока) – комната а | 05.11.2020 | | 90 | Потолок: Работы завершены.<br>Стены: Работы завершены.<br>Пол: Заделка трещин в стяжке. | |
| 5 | 15 | 1011 (капитальный ремонт блока) – коридор | 08.02.2021 | | 80 | Коридор: штукатурка, шпаклёвка стен, потолка. | |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. | | | | | | | |
| 6 | 13 | 911 (ремонт душевой) | 27.01.2021 | 12.02.2021 | 100 | Работы завершены. | |
| 7 | 13 | 1115 (ремонт душевой) | 25.01.2021 | | 90 | Ремонт по замене гидроизоляции (душевая). | |
| 8 | 13 | 1001 (ремонт душевой) | 04.02.2021 | | 45 | Ремонт по замене гидроизоляции (душевая). Частичная обл.плитки (стенки). | |
| 9 | 13 | 1002 (ремонт душевой) | 12.02.2021 | | 10 | Ремонт по замене гидроизоляции (душевая). Частичная обл.плитки (стенки). | |

15.02.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)