Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 10 по 12 мая 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	1006 (капитальный ремонт душевой)	17.04.2023	12.02.2023	100	Работы завершены.	
2	15	1104 (капитальный ремонт душевой, удаление плесени со стены в комнате, примыкающей к душевой, косметический ремонт стены, косметический ремонт потолка в коридоре)	26.04.2023		50	Стены: сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя. Пол: сбивка напольной плитки, цементной стяжки. Установка канализационного лежака, трапа. Грунтовка. Заливка пола. Вывоз мусора. Завоз материала.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	8	323 (косметический ремонт комнаты)	26.04.2023		95	Капитальный ремонт комнаты. Замена линолеума.	
4	8	4 этаж, душевая (правая сторона)	02.05.2023		85	Ремонт душевой (одна секция)	
5	8	223 (косметический ремонт комнаты)	10.05.2023		70	Капитальный ремонт комнаты.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
10 мая – восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в сан.узле, блок №612, общежитие №23
10 мая - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в сан.узле, блок №510, общежитие №23
11 мая - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов. Затирка цементно-штукатурной смесью участка стены с отслоившейся плиткой, блок №402, общежитие №22
11 мая - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №1011, общежитие №13

15.05.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)