Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса
за период с 08 по 12 августа

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А.							
1	21	307 (ремонт душевой)	06.07	20.08	80	Облицовка кафелем стен	
2	16	304 аб (ремонт душевой)	25.07	12.08	100	Работы завершены	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В.							
3	15	903 (ремонт душевой)	02.08	19.08	45	Облицовка кафелем стен, монтаж двери с дверной коробкой	Сроки по сдаче объекта могут быть сдвинуты в связи с плохой вентиляцией (долго сохнет)
4	15	903 А (ремонт комнаты)	28.07	19.08	60	Оклейка обоев, окраска потолка и стен, замена линолеума, монтаж плинтусов	

На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственная – Маркина С.А.):

09 – 12 августа проводились работы по установке и герметизации каркасов поддонов, оштукатуриванию стен, укладке плитки в душевых блоков 108, 90 общежития №23.

15.08.2016 Нач. РЭО № 10 _____ (Чурсанов В.А.)