Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 08 октября по 12 октября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	13	801 (ремонт душевой)	06.08.18	11.10.18	100	Работы завершены	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	14	Блок №1111	09.10.18	23.10.18	40	Ремонт санузла (душевая) капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Облицовка стен кафелем	
2	22	Блок №904	15.10.18	29.10.18	0	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой)	
3	15	Блок №813	01.10.18	09.10.18	100	Сдан в эксплуатацию	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
08 октября ремонт кафельной облицовки стен на кухне, укладка плитки,9 этаж кухня №2 общежитие №13
08 октября закраска надписей на стене ДК

11октября ремонт порога в душевой, 804 блок общежитие №15
11 октября заливка пола в туалете, 1010 блок общежитие №16
12 октября зачистка, грунтовка потолка в сан.узле, 505 блок общежитие №21

15.10.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)