Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 09 апреля по 13 апреля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	14	1213 (ремонт душевой)			100	Работы завершены	
2	14	1213 (ремонт туалета)			50	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	10	кухня №1 (этаж 11)	04.04.18	11.04.18	100	Оштукатуривание, окраска потолка и стен	
2	10	кухня №1 (этаж 13)	10.04.18	19.04.18	65	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	
3	10	кухня №1 (этаж 5)	16.04.18	27.04.18	0	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

09 апреля проводились работы по устранению отверстий в главном крыле на 2 этаже в общ. №14
09-13 апреля проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию откосов, стен в общ. №13
12-13 апреля проводились работы по окрашиванию разметки на спортивных площадках студгородка

13 апреля проводились работы по устранению отверстий в стенах, где установлены щиты общ. №20

16.04.2018

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)