Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса
за период с 10 мая по 13 мая 2016

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А.							
1	20	525 (ремонт душевой)	17.03	15.05	90	Укладка плитки	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.							
2	15	303 (ремонт душевой)	04.05	13.05	100	Работы завершены	
3	15	904 (ремонт душевой)	10.05	24.05	40	Замена трапа и гидроизоляции, облицовка кафелем стен	

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А.):

10 мая - 12 мая проводились работы по частичному ремонту душевой в блоке 1407 общежития №10
12 мая – 13 мая проводились работы по покраске дымоотсекающих дверей в общежитии №14

16.05.2016 Нач. РЭУ Студгородка _____ (Чурсанов В.А.)