Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 09 октября по 13 октября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	23	902 (ремонт душевой)	25.09	26.10	90	Облицовка кафелем стен	
2	21	318 (ремонт душевой)	05.10	26.10	60	Облицовка кафелем стен	
3	13	1105 (ремонт душевой)				Демонтаж	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	1210	22.08.17	17.10.17	90	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая, туалет)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка,	**Срок сдачи объекта сдвигается, в связи с получением (для продолжения работ) строительных материалов 26.09.17!!!!**

						ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). - ремонт коридора: оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов)	
2	15	809	16.10.17	27.11.2017	0	Капитальный ремонт жилого блока	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

09-11 октября проводились работы по ремонту потолка в коридоре блока 812 общежития №13
13 октября проводились работы по ремонту пола в помещении санузла блока 803в общежития №16

16.10.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)