Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 11 по 15 января 2021 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1011 (капитальный ремонт блока) - душевая	21.12.2020		30	Душевая: Демонтаж. Сбивка старого кафеля, зачистка поверхности. Демонтаж дверного проёма. Монтаж нового дверного проёма. Вывоз мусора. Завоз материала. Ремонт стены со стороны коридора.	
2	15	1011 (капитальный ремонт блока) - туалет			0		
3	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната б	05.10.2020		90	Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены.	
4	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната а	05.11.2020		90	Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены.	
5	15	1011 (капитальный ремонт блока) – коридор			0		
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
6	Академическая гимназия	Помещения медицинского пункта	16.11.2020		85	Ремонт комнат и коридора. -стены; -потолки; -полы.	**14 дней работы не проводились в связи с карантином**
7	14	1210 (косметический ремонт комнаты б)	11.01.2021		70	Косметический ремонт. -оштукатуривание; -оклейка стен обоями; - окраска обоев.	

18.01.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)