Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 11 по 15 апреля 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	813 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт стен и потолка в комнате 813а)	22.03.22		70	Потолок: Покраска. Стены: Гидроизоляция стен, укладка кафельной плитки. Пол: Гидроизоляция пола, укладка напольной плитки. Вывоз мусора. Завоз материала.	
2	14	812 (капитальный ремонт душевой)	06.04.22		60	Потолок: Зачистка, грунтовка в 3слоя, выравнивание штукатурной смесью, сплошная шпаклёвка с ошкуриванием. Стены: Штукатурка по маякам. Гидроизоляция стен. Укладка кафельной плитки. Пол: Грунтовка, устройство гидроизоляции. Вывоз мусора. Завоз материала.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	22	305 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		28	Капитальный ремонт жилого блока.	
4	22	405 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		35	Капитальный ремонт жилого блока.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.):
11 апреля - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №208, общежитие №13
11 апреля - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №1415, общежитие №13
11 -12 апреля – демонтаж порога, укладка плитки на пол. Зачистка, грунтовка, покраска откосов, 1этаж главное крыло, общежитие №10.

18.04.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)