Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 18 июня по 02 июля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	13	301 (ремонт душевой)	31.05.18	22.06.18	100	Работы завершены	
2	13	1014(ремонт душевой)	08.06.18	09.07.18	65	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	14	Блок № 309	23.05.18	09.06.18	100	Сдан в эксплуатацию	
2	10	Блок № 911	20.06.18	29.06.18	90	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая)	
3	10	Блок № 1402	13.06.18	09.07.18	60	Капитальный ремонт душевой (замена трапа, гидроизоляция, оштукатуривание стен и потолка, облицовка стен кафелем, ремонт пола и потолка)	**Сроки по сдачи объекта сдвинуты, в связи с тем, что штукатурная смесь была получена 29.06.18 (отсутствие а/т)**
4	10	Блок № 1313	19.06.18	06.07.18	45	Капитальный ремонт душевой (замена трапа, гидроизоляция, оштукатуривание стен и потолка, облицовка стен кафелем, ремонт пола и потолка)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

25-27 июня проводились работы по устранению следов протечек на стенах между блоками 1315 и 1316 общежития №12
27-28 июня проводились работы по ремонту выравниванию дверных откосов в блоке 1206 общежития №15
29-30 июня проводились работы по ремонту проёма решётки шахты дымоудаления 9 этаж, световой холл общежития №13 .

02.07.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)