Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса
за период с 11 июля по 15 июля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А.							
1	21	307 (ремонт душевой)	6.07	26.07	40	Облицовка кафелем стен	
2	16	1002 а,б (ремонт душевой)	8.07	29.07	50	Подготовка стен и пола. Оштукатуривание и облицовка кафелем стен. Укладка напольной плитки.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В.							
3	15	904 А (ремонт комнаты)	07.07	25.07	50	Демонтаж, оштукатуривание стен и потолка, оклейка обоев, окраска потолка и стен	

На участке № 2 РЭО № 10 в указанный период проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А):

11 июля проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 304в в общежития №16
12 июля проводились работы по демонтажу в душевой блока 304а,б общежития №16

18.07.2016 Нач. РЭО № 10 _____ (Чурсанов В.А.)