Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 11 по 15 июля 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	701 (капитальный ремонт душевой)	16.06.2022	11.07.2022	100	Работы завершены.	
2	14	1209 (капитальный ремонт душевой)	01.07.2022		50	Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка. Стены: Грунтовка стен, установка маяков, штукатурка по маякам. Пол: сбивка стяжки пола, установка канализационного лежака, трапа. Завоз материала. Заливка пола.	
3	13	710 (капитальный ремонт душевой)	29.06.2022		60	Стены: Грунтовка стен, установка маяков, штукатурка по маякам, нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	14	501 (капитальный ремонт блока)	30.06.2022		35	Капитальный ремонт жилого блока (без туалета).	
5	14	1305 б (косметический ремонт комнаты)	06.07.2022	15.07.2022	100	Заботы завершены.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
12 июля - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №509 общежитие №22
14 июля – покраска цветочных клумб, общежитие №10.

18.07.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)