Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 11 декабря по 15 декабря

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	14	813 (ремонт душевой)	01.12	22.12	20	Установка трапа, грунтовка стен, заливка пола	
2	14	913 (ремонт душевой)	20.11	11.12	30	Оштукатуривание стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	1303	06.12.17	14.12.17	100	Сдан в эксплуатацию	
2	15	301	07.12.17	15.12.17	100	Сдан в эксплуатацию	
3	15	508	14.12.17	25.12.17	25	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

11-15 декабря проводились работы оштукатуриванию стен, облицовке кафелем стен в кухне №3 на 12 этаже общежития №13

18.12.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)