Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 12 сентября по 16 сентября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.							
1	20	324 (ремонт душевой)	31.08	16.09	100	Работы завершены	
2	20	410 (ремонт душевой)	01.09	16.09	100	Работы завершены	
3	20	319 (ремонт душевой)	02.09	23.09	80	Облицовка кафелем стен	
4	20	521 (ремонт душевой)	09.09	30.09	30	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.							
1	15	1009 (ремонт душевой, туалета, комнаты А, коридора)	12.09	03.10	15	Восстановление стеновой перегородки между душевой и комнатой А	

На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (Маркина С.А.):
14 сентября проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 508 общежития № 15
14 сентября проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 305 общежития № 22
15 сентября проводились работы по оштукатуриванию и окраске стены в главном крыле на 4 этаже общежития № 13
16 сентября проводились работы по окраске стен в левом крыле на запасной лестнице общежития № 16

19.09.2016 Нач. РЭО № 10 _____ (Чурсанов В.А.)