Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 12 по 16 декабря 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	403(капитальный ремонт душевой)	11.11.2022		80	Потолок: штукатурка Стены: укладка кафельной плитки на клей. Пол: нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка напольной плитки на клей.	
2	15	503(капитальный ремонт душевой)	02.12.2022		100	Работы завершены.	
3	13	303(капитальный ремонт душевой, туалета)	07.12.2022		50	Стены: установка маяков, штукатурка по маякам. Пол: установка канализационного лежака, трапа. Грунтовка. Заливка пола. Вывоз мусора. Завоз материала. Туалет. Стены: штукатурка стен. Пол: сбивка напольной плитки. Вывоз мусора.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	14	Кухня № 2, 12 этаж (косметический ремонт)	02.12.2022		80	Косметический ремонт: -оштукатуривание -монтаж плитки (фартук) -окраска стен, потолок	
5	14	Кухня № 4, 12 этаж (косметический ремонт)	08.12.2022		55	Косметический ремонт: -оштукатуривание -монтаж плитки (фартук) -окраска стен, потолок	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

19.12.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)