Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 13 марта по 17 марта

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.							
1	20	1 этаж левое крыло (комната для подсобных рабочих) косметический ремонт	06.03	20.03	100	Работы завершены	
2	20	304 (ремонт душевой)	26.01	28.02	100	Работы завершены	
3	21	312 (ремонт душевой)	28.02	28.03	30	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
1	15	Бл. №1204	06.02.17	23.03.17	80	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж пола и трапа душевой (толщина стяжки 32 см.)	**Работы продлены, в связи ремонтом потолка в душевой комнате!!!!**
2	15	Бл.№ 1304	13.03.17	24.03.17	60	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене	

						гидроизоляции)	
3	15	Бл.№ 1005	13.03.17	07.04.17	35	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж. Оштукатуривание, облицовка стен кафелем. Восстановление стеновой перегородки в душевой.	**Сроки выполнения работ сдвигаются, в связи с разбором стеновой перегородки в душевой (при демонтаже обвалилась перегородка)**

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

15-17 марта проводились работы по частичному ремонту и установке поддона в комнате 503 (комната личной гигиены) в общежитии №8
17 марта проводились работы по устранению отверстия в полу кухни в блоке 904 общежития №23

20.03.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)