Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 13 по 17 марта 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	1203 (капитальный ремонт душевой)	01.03.2023		50	Потолок: зачистка, грунтовка, штукатур- ка. Стены: штукатурка стен по маякам. Нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей.	
2	15	1208 (капитальный ремонт душевой, ремонт цементной стяжки пола коридора, выборочный ремонт потолка в комнате)	09.03.2023		20	Стены: сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя.	
3	13	1003 (капитальный ремонт душевой, выборочный косметический ремонт потолка в комнате)	16.03.2023		20	Стены: сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя Пол: сбивка напольной плитки, цементной стяжки. Вывоз мусора.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	14	716 (капитальный ремонт душевой, ремонт потолка в туалете)	06.02.2023	16.03.2023	100	Работы завершены.	
5	14	816 (капитальный ремонт душевой)	06.03.2023		40	Капитальный ремонт душевой комнаты	
6	14	813 (капитальный ремонт душевой, ремонт пола в туалете)	16.03.2023		15	Капитальный ремонт душевой, ремонт пола в туалете	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
13-14 марта – демонтаж поддона, установка поддона на кирпичи, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №318, общежитие №22
15-17 марта - демонтаж поддона, установка поддона на кирпичи, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №308, общежитие №21
15-17 марта – закраска следов протечек на потолке в тренажёрном золе, общежитие №13
16 марта - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №517, общежитие №22
17 марта- демонтаж поддона, установка поддона на кирпичи, блок №716, общежитие №22

20.03.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)