Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 14 по 18 марта 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	816 (капитальный ремонт душевой)	21.02.22		90	Потолок: Зачистка, грунтовка, шпаклёвка, покраска потолка. Стены: Укладка кафельной плитки. Затирка швов. Пол: Гидроизоляция пола. Укладка напольной плитки.	
2	14	709 (капитальный ремонт душевой)	01.03.22		95	Потолок: Зачистка, шпаклёвка, покраска потолка. Стены: Укладка кафельной плитки. Затирка швов. Пол: Грунтовка, гидроизоляция пола. Укладка напольной плитки. Затирка швов.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	22	520 (ремонт санузлов, кухни, прихожей)	20.01.2022		90	-Ремонт санузлов (душевая, туалет); -ремонт кухни; -ремонт прихожей.	
4	22	717 (капитальный ремонт блока)	02.02.2022		85	Капитальный ремонт жилого блока.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

14 марта – пробивка отверстия в плите перекрытия для замены канализационного стояка в туалете, блок № 520, общежитие №22.
18 марта - восстановление гидроизоляции (затирка швов) в душевой, блок № 916, общежитие № 13
18 марта - восстановление гидроизоляции (затирка швов) в душевой, блок № 712, общежитие № 21

21.03.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)