Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 14 ноября по 18 ноября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	22	322 (ремонт душевой)	11.11	09.12	20	Облицовка кафелем стен	
2	22	323 (ремонт душевой)	07.11	05.12	30	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	Бл. №1010	27.10.16	28.11.16	55	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями,	

						ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). -ремонт коридора оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

17 ноября проводились работы по устранению отверстия в стене блока 911б в общежитии №13

21.11.2016 Начальник отдела эксплуатации зданий №2 _____ (Чурсанов В.А.)