Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса
за период с 14 декабря по 18 декабря

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.							
	22	606 (ремонт душевой)	17.11	16.12	100	Роботы завершены	
	22	315 (ремонт душевой)	25.11	18.12	90	Укладка настенной плитки	
	22	604 (ремонт совмещённого санузла)	02.12	31.12	9	Выравнивание стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.							
	13	816 (ремонт душевой)	14.12	30.12	70	Ремонт по замене гидроизоляции	
	13	814 (ремонт душевой)	15.12	30.12	50	Ремонт по замене гидроизоляции	

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный – Викторов И.В.):

14-18 декабря проводились работы по косметическому ремонту в коридоре блока 1213 общежития №15.

19 января 2022 г. Нач. РЭУ Студгородка _____ (Чурсанов В.А.)