Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 07 по 18 декабря 2020 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1011 (капитальный ремонт блока) - душевая			0		
2	15	1011 (капитальный ремонт блока) - туалет			0		
3	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната б	05.10.2020		90	Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены.	
4	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната а	05.11.2020		80	Потолок: Работы завершены. Стены: Оклейка обоями.	
5	15	1011 (капитальный ремонт блока) – коридор			0		
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
6	13	1015 (ремонт душевой – пол)	08.10.2020	17.11.2020	100	Работы завершены.	
7	14	701 (ремонт комнат и коридора)	28.10.2020	17.12.2020	100	Работы завершены.	
8	Академическая гимназия	Помещения медицинского пункта	16.11.2020		48	Ремонт комнат и коридора. -стены; -потолки; -полы.	**14 дней работы не проводились в связи с карантином**

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
08 декабря – зачистка потолка в душевой, блок №1009, общежитие №15
09 декабря – восстановление гидроизоляции пола душевой (зачистка, затирка швов), блок №612, общежитие №22
07- 09 декабря – косметический ремонт участка стены после ремонта электропроводки, коридор блока №1112, общежитие №13
15-21 декабря – штукатурка, покраска стен. Утепление оконного блока. Демонтаж старого линолеума. Изготовление и настил подложки из ДСП. Укладка нового линолеума. Установка плинтусов. Ремонт дверного косяка, ремонт замка. Кабинет для психологов, ДКиН

21.12.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)