Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 15 января по 19 января

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	14	410 (ремонт душевой)				*Демонтаж*	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	кухня №2 (этаж 13)	10.01.18	24.01.18	85	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	
2	15	кухня №1 (этаж 8)	10.01.18	24.01.18	80	Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
15-16 января проводились работы по окрашиванию потолка, стен в коридоре блока №1310 общежития №15
15-17 января проводились работы по оштукатуриванию стен, дверных откосов в общежитии №16
15 января проводились работы по устранению отверстий в перекрытии помещения туалета блоков 1002в,902в,802в общежития №16
17 января проводились работы по окрашиванию труб по стояку в главном крыле общежития №16
18 -19 января проводились работы по окрашиванию отсекающих дверей в общежитии №23
18-19 января проводились работы по оштукатуриванию стен и потолка в 105 комнате общежития №16

22.01.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)