Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 15 по 19 мая 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1104 (капитальный ремонт душевой, удаление плесени со стены в комнате, примыкающей к душевой, косметический ремонт стены, косметический ремонт потолка в коридоре)	26.04.2023		70	Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка. Стены: грунтовка, установка маяков, штукатурка по маякам. Нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей. Пол: грунтовка, нанесение обмазочной гидроизоляции. Вывоз мусора. Завоз материала.	
2	13	402(капитальный ремонт душевой, ремонт стен, потолка в туалете, подклейка обоев в комнате.)	15.05.2023		30	Потолок: зачистка. Стены: сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя. Пол: сбивка напольной плитки, цементной стяжки. Установка канализационного лежака, трапа. Грунтовка. Заливка пола. Вывоз мусора. Завоз материала.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	8	323 (косметический ремонт комнаты)	26.04.2023	16.05.2023	100	Работы завершены.	
4	8	4 этаж, душевая (правая сторона)	02.05.2023	16.05.2023	100	Работы завершены.	
5	8	223 (косметический ремонт комнаты)	10.05.2023	22.05.2023	100	Работы завершены.	
6	8	4 этаж, кухня (правая сторона)	18.05.2023		10	Ремонт стены (левая): -демонтаж; -оштукатуривание; -облицовка кафелем.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
19 мая - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов. Затирка цементно-штукатурной смесью участка стены с отслоившейся плиткой, блок №805, общежитие №23

22.05.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)