Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 16 октября по 20 октября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	23	902 (ремонт душевой)	25.09	26.10	100	Работы завершены	
2	21	318 (ремонт душевой)	05.10	26.10	90	Облицовка кафелем стен	
3	13	1105 (ремонт душевой)	17.10	08.11	20	Оштукатуривание стен, облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	1210	22.08.17	17.10.17	100	Сдан в эксплуатацию	
2	15	809	16.10.17	06.12.2017	10	Капитальный ремонт жилого блока	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

18 октября проводились работы по устранению отверстия в полу блока 803в общежития №16
18-20 октября проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию дверного откоса блока 604 общежития №15

23.10.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)