Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 17 по 21 января 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	206 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт стены, потолка прилегающего к душевой)	13.12.2021	18.01.2022	100	Работы завершены.	
2	13	306 (капитальный ремонт душевой).	17.12.2021		90	Потолок: Покраска потолка.Стены: Затирка швов. Покраска труб, полотенцесушителя. Пол: Затирка швов. Коридор: Снятие старых обоев. Грунтовка. Выравнивание штукатурной смесью.	
3	13	316 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт стены, потолка прилегающего к душевой).	20.12.2021		5	Демонтаж.	
4	14	512 (капитальный ремонт душевой)	19.01.2022		20	Стены: Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. Пол: Сбивка напольной плитки, старой стяжки. Установка трапа, грунтовка, заливка пола. Вывоз мусора.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
5	22	614 (капитальный ремонт блока)	26.11.2021		88	Капитальный ремонт блока: -ремонт комнат, -ремонт санузлов; -ремонт кухни; -ремонт прихожей.	
6	22	509 А (капитальный ремонт комнаты)	29.12.2021		75	Капитальный ремонт комнаты А.	
7	22	520 (ремонт санузлов, кухни, прихожей)	20.01.2022		10	-Ремонт санузлов (душевая, туалет); -ремонт кухни; -ремонт прихожей.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.)::
21 января - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №908, общежитие №12
21 января - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №1008, общежитие №12

24.01.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)