Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 15 по 20 февраля 2021 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1011 (капитальный ремонт блока) - душевая	21.12.2020	12.02.2021	100	Работы завершены.	
2	15	1011 (капитальный ремонт блока) - туалет	18.01.2021	12.02.2021	100	Работы завершены.	
3	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната б	05.10.2020		90	Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены. Пол: Заделка трещин в стяжке.	
4	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната а	05.11.2020		90	Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены. Пол: Заделка трещин в стяжке.	
5	15	1011 (капитальный ремонт блока) – коридор	08.02.2021		90	Коридор: покраска стен, потолка, дверей.	
6	13	912 (капитальный ремонт душевой)	15.02.2021		30	Стены: Демонтаж. Сбивка старого кафеля, зачистка поверхности. Грунтовка в 2 слоя. Установка маяков, штукатурка по маякам. Устройство гидроизоляции.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
7	13	1115 (ремонт душевой)	25.01.2021	17.02.2021	100	Работы завершены.	
8	13	1001 (ремонт душевой)	04.02.2021	24.02.2021	100	Работы завершены.	
9	13	1002 (ремонт душевой)	12.02.2021		40	Ремонт по замене гидроизоляции (душевая). Частичная облицовка плитки (стенки).	
10	13	1007 (ремонт душевой)	18.02.2021		15	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая). Облицовка плитки (правая стенка). Ремонт потолка.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.):
15 февраля – восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок № 615, общежитие №12
15 февраля – восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок № 614, общежитие №12

24.02.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)