Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 17 по 21 июля 2023 года

| № п/п | № обще-жития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. | | | | | | | |
| 1 | 13 | 402 (капитальный ремонт душевой, ремонт стен, потолка в туалете, подклейка обоев в комнате.) | 15.05.2023 | | 70 | Потолок: шпаклёвка, зачистка, грунтовка, покраска. Стены: укладка кафельной плитки на клей. Зачистка швов.<br>Пол: укладка напольной плитки на клей, зачистка швов.<br>Вывоз мусора.<br><u>Работы в душевой завершены.</u><br>Туалет: сбивка кафельной плитки | Работы остановлены. Работник уволен 06.07.2023 |
| 2 | 15 | 713 (капитальный ремонт душевой, подклейка обоев в комнате, косметический ремонт стен в коридоре) | 01.06.2023 | 21.07.2023 | 100 | Работы завершены. | |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. | | | | | | | |
| 3 | 8 | 2 этаж,<br>женская душевая | 25.05.2023 | | 75 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Частичная облицовка стен плиткой. | |
| 4 | 8 | 1 этаж,<br>женская душевая | 10.07.2023 | | 50 | Ремонт потолков | Работы остановлены. Работники в отпуске и на больничном |

*На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:*
*20 июля – демонтаж облицовки стояков в туалете, вывоз мусора, блок №703, общежитие №13*
*21 июля – покраска стен в комнатах, блоки №№307, 606, общежитие №13*

24.07.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)