Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 18 по 22 апреля 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	813 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт стен и потолка в комнате 813а)	22.03.22		80	Душевая. Потолок: Покраска. Стены: Укладка кафельной плитки. Пол: Укладка напольной плитки. Вывоз мусора. Завоз материала. Комната 813а. Потолок, стены: Зачистка, обработка антиплесенью, штукатурка, шпаклёвка.	
2	14	812 (капитальный ремонт душевой)	06.04.22		90	Потолок: Покраска в 2слоя. Стены: Укладка кафельной плитки. Затирка швов. Пол: Укладка напольной плитки. Затирка швов. Вывоз мусора. Комната 812б. Снятие старых обоев.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	22	305 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		40	Капитальный ремонт жилого блока.	
4	22	405 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		50	Капитальный ремонт жилого блока.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.):
20 – 21 апреля - демонтаж пришедшего в негодность примыкания поддона к стене, вывоз мусора. Герметизация примыкания поддона к стене (установка плиток примыкания, затирка швов) в душевой, блок №713, общежитие №23
21 апреля - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №515, общежитие №15
21 апреля - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №615, общежитие №15
21 апреля - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №715, общежитие №15

25.04.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)