Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 18 сентября по 22 сентября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	13	1205 (ремонт душевой)	04.09	06.10	80	Облицовка кафелем стен и пола	
2	23	902 (ремонт душевой)				Демонтаж	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	1210	22.08.17	06.10.17	55	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая, туалет)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума,	**Работы по ремонту блока продлены в связи с доп. работами в общ. №9**

						монтаж плинтусов). - ремонт коридора: оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

18-22 сентября производились работы по заделке отверстий в стояке 701,601,501 блоков
18-22 сентября завоз материалов в общежитие №23 для ремонта блока 902
18-22 сентября проводился частичный ремонт ступенек на входных лестницах общежитий №№14,15,16
18-22 сентября проводились работы по затирке швов в душевой общежития №10 блока 1415
18-22 сентября проводились работы по укладке плитки, установке поддона в общежитии №21 блока 718

25.09.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)