Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 19 по 23 апреля 2021 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	915 (капитальный ремонт душевой)	18.03.2021	22.04.2021	100	Работы завершены.	
2	13	613 (капитальный ремонт туалета)	23.04.2021		5	Демонтаж.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	13	708 (ремонт душевой)	24.03.2021		55	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Облицовка стен плиткой (частичная).	**Работы остановлены в связи с отсутствием материала с 08.04.2021**
4	13	701 (ремонт душевой)	01.04.2021		65	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Облицовка стен плиткой (левая и правая стены).	
5	13	705 (ремонт душевой)	08.04.2021		75	Капитальный ремонт душевой комнаты.	
6	13	615 (ремонт душевой)	12.04.2021		45	Капитальный ремонт душевой комнаты.	

26.04.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)