Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 19 по 23 июня 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	402 (капитальный ремонт душевой, ремонт стен, потолка в туалете, подклейка обоев в комнате.)	15.05.2023		70	Потолок: шпаклёвка, зачистка, грунтовка, покраска. Стены: укладка кафельной плитки на клей. Зачистка швов. Пол: укладка напольной плитки на клей, зачистка швов. Вывоз мусора. <u>Работы в душевой завершены.</u> Туалет: сбивка кафельной плитки	Работы остановлены. Работник в отпуске с 13.06
2	15	713 (капитальный ремонт душевой, подклейка обоев в комнате, косметический ремонт стен в коридоре)	01.06.2023		50	Стены: грунтовка, нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей. Вывоз мусора. Завоз материала.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	8	2 этаж, женская душевая	25.05.2023		55	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Частичная облицовка стен плиткой.	
4	8	3 этаж, кухня	01.06.2023	20.06.2023	100	Работы завершены.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
19-21июня – демонтаж поддона, установка поддона на кирпичи, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №603, общежитие №22
22- 23 июня – выравнивание плит перед входом на крыльцо, покраска установленного дверного блока в туалет для инвалидов.
Ремонт подоконника в туалете. Укладка отвалившейся плитки вокруг трапа, затирка швов на полу и стенах в туалете для инвалидов, гимназия, Собственный проспект, д.1.

23.06.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)