Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 19 сентября по 23 сентября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.							
1	20	610 (ремонт душевой)	20.09	10.10	30	Облицовка кафелем стен	
2	22	309 (ремонт душевой)	21.09	11.10	20	Облицовка кафелем стен	
3	20	319 (ремонт душевой)	02.09	23.09	100	Работы завершены	
4	20	521 (ремонт душевой)	09.09	30.09	30	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.							
1	15	1009 (ремонт душевой, туалета, комнаты А, коридора)	12.09	03.10	30	Восстановление стеновой перегородки между душевой и комнатой А, оштукатуривание и облицовка стен кафелем в душевой	

На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (Маркина С.А.):
22 сентября проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 1206 общежития № 16

26.09.2016 Нач. РЭО № 10 _____ (Чурсанов В.А.)