Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 19 по 23 сентября 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	204 (капитальный ремонт душевой).	19.09.2022		30	Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Грунтовка. Вывоз мусора. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола, установка канализационного лежака, трапа. Завоз материала. Заливка пола.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
2	14	1304 Б (косметический ремонт комнаты, ремонт потолка в коридоре)	29.08.2022	19.09.2022	100	Работы завершены.	
3	14	1404 Б (косметический ремонт комнаты, ремонт потолка в коридоре)	12.09.2022		60	Косметический ремонт комнаты Б, замена линолеума. Ремонт потолка (коридор).	
4	14	Кухня № 1, 10 этаж (косметический ремонт)	20.09.2022		60	Косметический ремонт: - оштукатуривание - монтаж плитки (фартук) - окраска стен, потолок.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
19 сентября – покраска антресолей встроенного шкафа, блок 509, общежитие №21
21 сентября – заделка монтажной пеной щели между стеной и нижней стороной окна. Душевая, 5этаж, правая сторона, общежитие №9
21 сентября – заделка отверстия в полу цементно-песчаной смесью, 2 этаж, ДКН
22 сентября – ремонт кирпичной кладки под окном, с внутренней стороны стены. Кладка 5 кирпичей на цементно-песчаную смесь, выравнивание подоконника цементно-песчаной смесью.
22 сентября – закраска надписей на стене, главное крыло 5этаж, эвак. лестница, общежитие №10
23 сентября – заделка пеной щели в примыкании пола к стене, блок №717, общежитие №20

26.09.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)