Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 19 по 23 декабря 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	403(капитальный ремонт душевой)	11.11.2022	22.12.2022	100	Работы завершены.	
2	13	303(капитальный ремонт душевой, туалета)	07.12.2022		65	Стены: нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей. Пол: нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка напольной плитки на клей. Вывоз мусора. Завоз материала Туалет. Стены: штукатурка стен. Пол: сбивка напольной плитки. Вывоз мусора.	
3	15	509 (капитальный ремонт душевой)	23.12.2022		5	Сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	14	Кухня № 2, 12 этаж (косметический ремонт)	02.12.2022	22.12.2022	100	Работы завершены.	
5	14	Кухня № 4, 12 этаж (косметический ремонт)	08.12.2022	26.12.2022	100	Работы завершены.	

26.12.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)