Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 20 марта по 24 марта

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	21	312 (ремонт душевой)	28.02	28.03	90	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	15	Бл. №1204	06.02.17	23.03.17	100	Сдан в эксплуатацию	
2	15	Бл.№ 1304	13.03.17	24.03.17	100	Сдан в эксплуатацию	
3	15	Бл.№ 1005	13.03.17	07.04.17	50	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж. Оштукатуривание, облицовка стен кафелем. Восстановление стеновой перегородки в душевой	**Сроки выполнения работ сдвигаются, в связи с разбором стеновой перегородки в душевой (при демонтаже обвалилась перегородка)**

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

20-21 марта проводились работы по частичному ремонту и установке поддона в комнате 502 (комната личной гигиены) в общежитии №8
21 марта проводились работы по ремонту лестничных маршей с 1 по 5 этажи в общежитии №7
22-24 марта проводились работы по ремонту порогов в комнатах №№ 103,103,107,108 в общежитии №9
23-24 марта проводились работы по окрашиванию забора по наружному контуру вдоль общежитий №№22,23, ДКиН

27.03.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)