Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 20 по 24 марта 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	1203 (капитальный ремонт душевой)	01.03.2023		90	Потолок: шпаклёвка, зачистка, грунтовка, покраска. Стены: укладка кафельной плитки на клей. Пол: грунтовка, гидроизоляция пола. Укладка напольной плитки на клей.	
2	15	1208 (капитальный ремонт душевой, ремонт цементной стяжки пола коридора, выборочный ремонт потолка в комнате)	09.03.2023		30	Стены: сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя. Пол: сбивка напольной плитки, цементной стяжки пола. Вывоз мусора.	
3	13	1003 (капитальный ремонт душевой, выборочный косметический ремонт потолка в комнате)	16.03.2023		20	Стены: сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя Пол: сбивка напольной плитки, цементной стяжки. Вывоз мусора.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	14	816 (капитальный ремонт душевой)	06.03.2023		70	Капитальный ремонт душевой комнаты	
5	14	813 (капитальный ремонт душевой, ремонт пола в туалете)	16.03.2023		40	Капитальный ремонт душевой, ремонт пола в туалете	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

20 марта - установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №716, общежитие №22
20 марта - герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №612, общежитие №22
21-22 марта - демонтаж поддона, установка поддона на кирпичи, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №614, общежитие №23

27.03.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)