Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса
за период с 21 по 25 марта

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка							
1	21	216 (ремонт совмещённого санузла)	9.03	8.04	20	Подготовка стен и пола	
2	20	424 (ремонт совмещённого санузла)	17.03	15.04	10	Демонтаж	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.							
3	10	Кухня № 1, 4-й этаж (косметический ремонт)	16.03	24.03	100	Работы завершены	
4	15	1108 (ремонт душевой)	21.03	04.04	50	Ремонт по замене гидроизоляции, облицовка кафелем стен.	
5	15	709 (ремонт душевой)	22.03	06.04	30	Ремонт по замене гидроизоляции, облицовка кафелем стен.	

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

21-25 марта проводились работы по ремонту совмещённого санузла в блоке 102 общежития №22.

28.03.2016 Нач. РЭУ Студгородка _____ (Чурсанов В.А.)