Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 21 по 25 марта 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	816 (капитальный ремонт душевой)	21.02.22	22.03.2022	100	Работы завершены.	
2	14	709 (капитальный ремонт душевой)	01.03.22	21.03.2022	100	Работы завершены.	
3	14	609 (капитальный ремонт душевой)	22.03.22		30	Стены: Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. Грунтовка. Установка маяков. Штукатурка по маякам. Пол: Сбивка напольной плитки, старой стяжки. Установка трапа. Грунтовка, заливка пола. Вывоз мусора. Завоз материала.	
4	13	813 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт стен и потолка в комнате 813а)	22.03.22		10	Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. Вывоз мусора	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
5	22	520 (ремонт санузлов, кухни, прихожей)	20.01.2022	28.03.2022	100	Работы завершены.	
6	22	717 (капитальный ремонт блока)	02.02.2022		90	Капитальный ремонт жилого блока.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.):
21 марта – демонтаж отслоившейся плитки в туалете, зачистка, грунтовка, укладка кафельной плитки на стены в туалете, блок № 809, общежитие №14.
21 – 23 марта - зачистка потолка в коридоре, грунтовка, шпаклёвка, покраска потолка, коридор, блок №809,общежитие №14.
23 -25 марта – зачистка, грунтовка, установка маяков, штукатурка, шпаклёвка откосов, 1этаж главное крыло, выход на улицу, общежитие №10.

28.03.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)