Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 22 января по 26 января

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. | | | | | | | |
| 1 | 14 | 410 (ремонт душевой) | 23.01 | 20.02 | 20 | Установка трапа, оштукатуривание стен, заливка пола | |
| 2 | 14 | 1013 (ремонт душевой) | | | | Демонтаж | |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. | | | | | | | |
| 1 | 15 | кухня №2 (этаж 13) | 10.01.18 | 24.01.18 | 100 | Сдана в эксплуатацию | |
| 2 | 15 | кухня №1 (этаж 8) | 10.01.18 | 24.01.18 | 100 | Сдана в эксплуатацию | |
| 3 | 9 | 2, 3-й этаж (душевая) | 25.01.18 | 05.02.18 | 25 | Замена сан. трапов. Ремонт пола. | |
| 4 | 15 | кухня №2 (этаж 8) | 29.01.18 | 19.02.18 | 0 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) | **Работы начнутся 30.01.18. В связи с неготовностью объекта** |

*На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:*
*22-23 января проводились работы по окрашиванию дверных полотен в общежитии №23*
*24 января проводились работы по окрашиванию дверных полотен в общежитии №22*
*25-26 января проводились работы по окрашиванию дверных полотен в общежитии №20*

29.01.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)