Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса
за период с 15 по 26 февраля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.							
1	10	1308 (ремонт душевой)	21.01	19.02	100	Работы завершены	
2	14	414 (ремонт пола и части стен в душевой, замена двери в душевой, ремонт пола в коридоре)	1.02	26.02	95	Укладка линолеума	
3	10	1408 (ремонт душевой)	8.02	18.03	12	Работы по гидроизоляции душевой	
4	21	903 (ремонт душевой)	11.02	11.03	20	Укладка настенной плитки	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В.							
5	15	1404 (ремонт комнаты «б» и коридора)	04.02	26.02	100	Работы завершены	

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

18-24 февраля проводились работы по ремонту дверного откоса в коридоре блока 905 общежития №15,

19 февраля проводились работы по демонтажу участка стяжки в месте прохождения повреждённой трубы ГВС и восстановлению стяжки после ремонта трубы в блоке 322 общежития №22.

24-26 февраля проводились работы по ремонту откосов дверей пожарных выходов: 3 этажа (левое и центральное крылья), 4 этажа (центральное крыло), 6 этажа (правое крыло), общежития №15.

19 января 2022 г. Нач. РЭУ Студгородка _____ (Чурсанов В.А.)