Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 23 января по 27 января

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Маркина С.А.							
1	20	202 (ремонт душевой)	16.01	16.02	50	Облицовка кафелем стен	
2	16	901 а, б (ремонт душевой)	11.01	09.02	60	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
1	15	Бл. №1003	09.01.17	25.01.17	100	Сдан в эксплуатацию.	
2	15	Бл. №1004	09.01.17	01.02.17	75	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции).	**Произошли доп. работы: - ремонт и восстановление стеновой перегородки (между комн. «А» и душевой). Облицовка настенным кафелем (полностью всю душевую**

							комнату). **- ремонт пола в коридоре блока.**
3	15	Бл. №1103	26.01.17	06.02.17	30	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции).	**Внеплановый ремонт из-за протечки!!!**
4	15	Бл. №1409	25.01.17	07.02.17	40	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции).	**Сроки могут быть сдвинуты, если проявятся доп. работы!!!!!**

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

23 - 26 января проводились работы по окрашиванию стен в ДКиН (устранение граффити)
24 января проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитии №14
25 января проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитиях №№22,23
26 – 27 января проводились работы по демонтажу душевой блока 304 общежития № 20

30.01.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий №2 _____ (Чурсанов В.А.)