Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 23 по 27 мая 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	715 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт потолка, стен в комнате 715а)	28.04.2022		80	Потолок: шпаклёвка, покраска потолка. Стены: Укладка кафельной плитки. Затирка швов. Вывоз мусора. Комната: Зачистка потолка. Грунтовка, штукатурка, шпаклёвка потолка. Снятие старых обоев. Зачистка, грунтовка, шпаклёвка стен. Оклейка обоями.	
2	14	911 (капитальный ремонт душевой)	27.04.2022	23.05.2022	100	Работы завершены.	
3	14	915 (капитальный ремонт душевой)	23.05.2022		30	Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Вывоз мусора. Грунтовка, установка маяков, штукатурка по маякам. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола. Вывоз мусора.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	22	305 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		90	Капитальный ремонт жилого блока.	
5	22	405 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		75	Капитальный ремонт жилого блока.	**Работы приостанов-лены (отсутствие работников)**

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
19 мая пробивка перекрытий под трубы, 2 этажа, общежитие №15
20 мая покраска табличек указателей 22шт.
25мая - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №202, общежитие №13

30.05.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)