Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 21 по 30 декабря 2020 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1011 (капитальный ремонт блока) - душевая	21.12.2020		25	Душевая: Демонтаж. Сбивка старого кафеля, зачистка поверхности. Вывоз мусора.	
2	15	1011 (капитальный ремонт блока) - туалет			0		
3	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната б	05.10.2020		90	Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены.	
4	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната а	05.11.2020		90	Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены.	
5	15	1011 (капитальный ремонт блока) – коридор			0		
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
6	Академическая гимназия	Помещения медицинского пункта	16.11.2020		75	Ремонт комнат и коридора. -стены; -потолки; -полы.	**14 дней работы не проводились в связи с карантином**

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
21 декабря – 9этаж, центральное крыло, разрисованы стены. Покраска стен. Общежитие №13
21 декабря – 5этаж, правое крыло, разрисованы стены. Покраска стен. Общежитие №21
21 декабря – 5этаж, левое крыло, разрисованы стены. Покраска стен. Общежитие №22.
21 декабря – 8этаж, центральная лестница, разрисованы стены. Покраска стен. Общежитие №20.
25 декабря – штукатурка дверного откоса, 14 этаж центральное крыло, общежитие №13.
28 декабря –шпаклёвка дверных откосов, 14 этаж центральное крыло, общежитие №13.

30.12.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)