Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 24 по 28 января 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	306 (капитальный ремонт душевой).	17.12.2021	26.01.2022	100	Работы завершены.	
2	13	316 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт стены, потолка прилегающего к душевой).	20.12.2021		30	Стены: Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. Пол: Сбивка напольной плитки, старой стяжки. Установка трапа. Вывоз мусора.	
3	14	512 (капитальный ремонт душевой)	19.01.2022		50	Стены: Грунтовка в 2 слоя. Установка маяков. Штукатурка по маякам. Гидроизоляция стен. Укладка кафельной плитки. Потолок: Зачистка. Грунтовка. Выравнивание штукатурной смесью. Сплошная шпаклёвка. Пол: Грунтовка.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	22	614 (капитальный ремонт блока)	26.11.2021		92	Капитальный ремонт блока: -ремонт комнат, -ремонт санузлов; -ремонт кухни; -ремонт прихожей.	**Сроки по сдаче блоков продлены в связи с болезнью рабочих!!!**
5	22	509 А (капитальный ремонт комнаты)	29.12.2021		85	Капитальный ремонт комнаты А.	
6	22	520 (ремонт санузлов, кухни, прихожей)	20.01.2022		15	-Ремонт санузлов (душевая, туалет); -ремонт кухни; -ремонт прихожей.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.)::
24 января - восстановление гидроизоляции (затирка швов) в душевой, блок №1008, общежитие №12

31.01.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)