Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 24 июля по 28 июля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А.							
1	15	1310 (ремонт душевой)	31.07		20	Укладка газобетонных блоков, шпатлевание стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	9	С 2-ого по 5-й (левое крыло)	14.06.17	27.07.17	100	Сдан в эксплуатацию	
2	9	С 2-ого по 5-й (правое крыло)	27.07.17			Восстановление и ремонт пола и подоконников: гидроизоляционной битумной мастикой, кафельной плиткой по полу и подоконникам, замена сантех.трапов (2-ой этаж), работы по контр-уклону слива в стояк (2-ой этаж). Правое крыло.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

24-28 июля проводились работы по ремонту бельевой на 1 этаже (укладка плитки, покраска потолка) в общежитии №13
24-28 июля проводились работы по ремонту спортивного зала (покраска стен, потолка) в общежитии №13
24-28 июля проводились работы по ремонту душевой блока 309 общежития №14, ремонт закончен

31.07.2017 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)